

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

BOI.1431.66.2024

Inowrocław, 19 lutego 2024 r.

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 7 lutego br. dotyczące zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka” w załączeniu przesyłam skan zawartej umowy wraz z aneksem oraz dokumenty księgowe dotyczące naliczenia kary umownej.

Ponadto informuję, że wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania umowy, termin upływał 1 grudnia 2021 r., natomiast prace zakończyły się 9 grudnia 2021 r. Tym samym wykonawca naruszył § 2 ust 1 zawartej umowy, z tego tytułu naliczona została kara umowna w wysokości 12.623,47 zł. Przyczyna naliczenia kary została uznana za nieistotną, nie mającą charakteru uporczywego. Wykonawca nie zakwestionował naliczenia kary, nie wytoczono przeciwko niemu powództwa. Informuję, że nie doszło do zastępczego wykonania umowy. Ponadto wyjaśniam, że wskazany w umowie termin wykonania robót wynosił 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, nie od dnia zawarcia umowy.

ALEKSANDRA SIBORA

Naczelnik Biura Obsługi
Interesantów i Kontroli
z up. Prezydenta Miasta