

21

2021

Od: Agnieszka Filipiak <afilipiak@inowroclaw.pl>
Wysłano: 11 maja 2021 15:00
Do: sekretariat@inodrog.pl
DW:
Temat: FW: zlec. nr 21/21 - naprawa naw. dróg (G) gruntowych gminnych ul. : Ikara, Ikara - A. Rakoczego, B. Śliwaka.
Załączniki: Ikara pow. 3 m2 - dr. gr. gm. maj 21 (21).xls; Rakoczego- Ikaraa - destruktu na 4 odc. o łącznej dł. 200 m maj 21 (21).xls; Śliwaka - maj 21 (21).xls

Dzień dobry.

PRD „INODROG”

Zam naprawę nawierzchni dr. gr. (G) gminnych ul. Ikara, Ikara – A. Rakoczego na 4 odcinkach, T. Śliwaka wg załączonych kosztorysów:

ul. Ikara:

- ułożenie destruktu w miejsce ubytków na pow. 3 m2,
- zagęszczenie walcem statycznym pow. 10 m2.

ul. Ikara – A. Rakoczego na 4 odcinkach tj.: I odc. od ul. Ikara nr 25 do ul. T. Śliwaka, II odc. fragment ul. T. Śliwaka, III

- ul. A. Rakoczego na całej dł., IV – fragment ul. J. Dankowskiego.
- ułożenie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm /mat. własny inwestora/ na pow. 1000 m2,
- zagęszczenie walcem statycznym pow. 1000 m2,
- profilowanie równiarką samojezdną,

ul. T. Śliwaka /prawa I lewa strona/:

- profilowanie równiarką samojezdną pow. 567 m2,
- zagęszczenie walcem statycznym pow. 567 m2,
- wyrównanie naw. tłucznem w ilości 13,5 m3.

Termin wykonania zlecenia 21/21 –do 15 czerwca br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dla układania destruktu tj. temperatura na poziomie ok. 25°C i brak opadów.

O terminie przystąpienia do robót i ich zakończenia proszę o informację dla Zamawiającego.

Wykonanie robót zgodnie z § 3 umowy ZZP.272.2.2021 z 18.01.2021 i aneksu nr 1 z 25.01.2021 r. – faktura miesięczna w zależności od kategorii drogi.